



Formulaire de demande d'aide à la Mise en Service

Atlantic pompe à chaleur

Cette demande d'aide à la Mise en Service ne pourra être prise en compte qu'après réception par nos services du présent formulaire entièrement complétée.

Note: Tous les éléments demandés doivent être réalisés avant toute intervention d'aide à la Mise en Service. Dans les cas contraire nous ne pourrions vous aider à mettre en service la pompe à chaleur et nous serons obligé de vous répercuter les frais de déplacement.

Liste des éléments requis avant toute intervention d'aide à la mise en service d'une pompe à chaleur.

	Oui	Non
• L'installation a été mis en eau et purgée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'unité extérieure est raccordée électriquement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Le module hydraulique est raccordé électriquement + kits hydrauliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les liaisons frigorifiques sont posées, isolées et pincées (ou bouchées) et laissées en attente de raccordement de l'unité intérieur à l'unité extérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'unité extérieure est posée et fixée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• La notice d'installation est disponible sur le chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Installation selon les prescription de la notice d'installation de l'appareil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prestations prévues lors de l'aide à la mise en service

Remarque: la présence de l'installateur est obligatoire lors de cette intervention

- * Le raccordement du circuit frigorifique (dudgeonnage) sur unité intérieur et extérieur.
- * Contrôle de l'étanchéité à l'azote (30 bars)
- * Le tirage à vide des liaisons frigorifiques
- * Ouverture des vannes
- * Contrôle de l'évacuation des condensats
- * Contrôle du circuit électrique
- * Relevés et mesures de fonctionnement
- * Mise en route de la pompes à chaleur + paramétrage standard de la régulation
- * Explications du fonctionnement et des réglages de la pompe à chaleur au client final

Contact

Cette demande d'aide à la mise en service est à envoyer à l'adresse suivante:

Par fax: **02 351 49 72**

par mail :sav.belgium@groupe-atlantic.com

La demande d'aide à la mise en service pour une pompe à chaleur doit tenir compte d'un délai de 10 jours ouvrable

Informations sur l'installation

Numéro de série unité Extérieure

Numéro de série unité Intérieure

Modèle PAC

Alféa Extensa

Alféa Excellia

Alféa Excellia DUO

Alféa Extensa DUO

Alféa SE

Alféa Hybride Gaz

Alféa Hybride Fioul

Tension PAC

230 V

3X400V

Options

Kit relève chaudière*

Kit 2 Zones hydrauliques

Boiler 200L ou 300L

Kit Piscine

Kit rafraîchissement

*Si relève chaudière un ballon tampon pour la chaudière est obligatoire

Chantier

Nom

Adresse complète

Tél:

GSM

E-mail:

Installateur

Nom

Adresse complète

Tél

GSM

E-Mail

Grossiste

Société

Nom

Adresse complète

Tél

GSM

E-Mail

Remarques

DATE

SIGNATURE